



CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

OBRA: TERMINAL RODOVIÁRIO - 1ª ETAPA
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAPEVERICA/MG
LOCAL: RUA IDALINO CÂNDIDO RABELO, S/Nº
REFERÊNCIA 1: SETOP/MG (REGIÃO CENTRAL- ABRIL DE 2.021, ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO NO SITE: 28/06/2021)
REFERÊNCIA 2: SINAPI/MG (MAIO DE 2.021)

ÁREA: 1.930,60m²
ART VINCULADA:
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:
JULHO DE 2.021

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	6,31%	100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 18.534,57	R\$ 18.534,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	ESTRUTURA PARA REDE HIDRÁULICA	Físico %	3,04%	100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 8.910,54	R\$ 8.910,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	ESTRUTURA PARA REDE DE ÁGUA POTÁVEL	Físico %	1,78%	100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 5.215,61	R\$ 5.215,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	ESTRUTURA PARA REDE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL	Físico %	2,91%	100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 8.528,80	R\$ 8.528,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	ESTRUTURA PARA REDE ELÉTRICA	Físico %	2,46%	100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 7.222,51	R\$ 7.222,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	MUROS DE FECHAMENTO	Físico %	25,74%	0,00%	100,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 75.560,79	R\$ 0,00	R\$ 75.560,79	R\$ 0,00
7	MURETAS E JARDINEIRAS	Físico %	11,12%	0,00%	50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 32.643,74	R\$ 0,00	R\$ 16.321,87	R\$ 16.321,87
8	SISTEMA DE PISO	Físico %	46,64%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 136.915,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 136.915,43
TOTAL		Físico %	100,00%	16,49%	31,30%	52,20%
		Financeiro	293.531,98	R\$ 48.412,03	R\$ 91.882,66	R\$ 153.237,30

THAMILA ISRAEL DOS REIS
ENG.ª CIVIL - CREA/MG 164.450/D