



CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

OBRA: TERMINAL RODOVIÁRIO - 1ª ETAPA
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAPEÇICA/MG
LOCAL: RUA IDALINO CÂNDIDO RABELO, S/Nº
REFERÊNCIA 1: SETOP/MG (REGIÃO CENTRAL- ABRIL DE 2.021, ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO NO SITE: 28/06/2021)
REFERÊNCIA 2: SINAPI/MG (MAIO DE 2.021)

ÁREA: 1.930,60m²
ART VINCULADA:
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:
JULHO DE 2.021

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	6,02%	100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 18.534,57	R\$ 18.534,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	ESTRUTURA PARA REDE HIDRÁULICA	Físico %	2,90%	100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 8.910,54	R\$ 8.910,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	ESTRUTURA PARA REDE DE ÁGUA POTÁVEL	Físico %	1,69%	100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 5.215,61	R\$ 5.215,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	ESTRUTURA PARA REDE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL	Físico %	6,07%	100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 18.678,75	R\$ 18.678,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	ESTRUTURA PARA REDE ELÉTRICA	Físico %	2,35%	100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 7.222,51	R\$ 7.222,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	MUROS DE FECHAMENTO	Físico %	24,55%	0,00%	100,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 75.560,79	R\$ 0,00	R\$ 75.560,79	R\$ 0,00
7	MURETAS E JARDINEIRAS	Físico %	11,93%	0,00%	50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 36.722,54	R\$ 0,00	R\$ 18.361,27	R\$ 18.361,27
8	SISTEMA DE PISO	Físico %	44,49%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 136.915,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 136.915,43
TOTAL		Físico %	100,00%	19,03%	30,52%	50,45%
		Financeiro	307.760,75	R\$ 58.561,98	R\$ 93.922,06	R\$ 155.276,70

THAMILA ISRAEL DOS REIS
ENG.ª CIVIL - CREA/MG 164.450/D