



Cronograma Físico-Financeiro

Obra REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE RURAL DE CÓRREGO FUNDO				Agente promotor/executor Prefeitura Municipal de Itapecerica-MG					
Localização Zona Rural, Distrito de Lamounier - Município de Itapecerica/MG.				Tipo de obra/serviço REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR			Valor da obra R\$108.458,57		
Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	Mês 01		Mês 02		Mês 03	
				%	Valor	%	Valor	%	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,98%	5.395,97	75,20%	4.057,77	24,80%	1.338,20		
2	PISOS E REVESTIMENTOS	62,91%	68.226,50	46,32%	31.602,41	37,45%	25.552,79	16,23%	11.071,30
3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3,38%	3.665,97			11,07%	405,76	88,93%	3.260,21
4	PINTURA	24,17%	26.214,41			50,00%	13.107,21	50,00%	13.107,20
5	COBERTURA	1,54%	1.673,30	100,00%	1.673,30				-
6	ESQUADRIAS	3,03%	3.282,42	100,00%	3.282,42				
				-					
Total simples				37,45%	40.615,90	37,25%	40.403,96	25,30%	27.438,71
Total acumulado				100,00%	108.458,57	37,45%	40.615,90	74,70%	81.019,86

Itapecerica, 04/07/2022

Sergio Augusto Lôbo - Engenheiro Civil - CREA/MG 160472/D
Responsável Técnico